

À retourner minimum 2 semaines avant la date d'intervention souhaitée

Toute annulation la veille de l'intervention sera facturée 150 € HT

## POMPES À CHALEUR AIR/AIR

## COORDONNÉES DU DISTRIBUTEUR

Si facturation au distributeur, joindre impérativement le bon de commande

Société : Code postal :  
 Ville : Téléphone :  
 E-mail :

## COORDONNÉES DE L'INSTALLATEUR

Merci de laisser un numéro où vous joindre facilement, portable de préférence

Société : Téléphone :  
 Adresse : Code postal :  
 Personne à contacter : Ville :  
 E-mail (impératif) : Portable (impératif) :

## COORDONNÉES DU CHANTIER

 Maison neuve  Maison de + de 2 ans

Nom : Téléphone (impératif) : E-mail (impératif) :  
 Adresse :  
 Code postal : Ville :  
 Lien Google Maps ou coordonnées GPS ou joindre le plan :

## FACTURATION DE LA MISE EN SERVICE

La facturation sera faite systématiquement au demandeur : celui qui commande la prestation est celui qui paie.

À qui facturer la mise en service ?  Distributeur  Installateur

## PRODUITS

Merci de nous préciser la hauteur de l'unité extérieure en mètres

	Référence	Modèle	Hauteur	Tarifs HT
PAC air/air mono-split	880588			<input type="checkbox"/> 374 €
PAC air/air bi-split	880588 + 880589			<input type="checkbox"/> 473 €
PAC air/air tri-split	880588 + 880589 (x2)			<input type="checkbox"/> 572 €
PAC air/air quadri-split	880588 + 880589 (x3)			<input type="checkbox"/> 671 €
PAC air/air 5 postes	880588 + 880589 (x4)			<input type="checkbox"/> 770 €
PAC air/air 6 postes	880588 + 880589 (x5)			<input type="checkbox"/> 869 €
PAC air/air gainable	880590			<input type="checkbox"/> 374 €
PAC air/air Solution Shogun (gainable + Shogun)	880805			<input type="checkbox"/> 558 €

## OPTIONS

Forfait câblage 48€ HT :  PAC air/air Je reconnais que la présente demande de mise en service ne doit être effectuée que si les conditions relatives au respect et à la bonne mise en œuvre des prérequis sont remplies (détails en annexe). Je reconnais et j'accepte qu'en cas de non-respect des obligations ci-dessus, l'intervention sera annulée et je serai facturé de 200€ HT au titre du déplacement et de l'installation non prête.

Mise en service souhaitée au plus tôt le   
 et au plus tard le

Nom et prénom du demandeur

Cachet et Signature (impératif) :

Service d'Interventions Techniques Constructeur ATLANTIC

B.P. 71 - 13 boulevard Monge 69882 MEYZIEU Cedex

☎ : 04 72 10 27 79 - @ : interventions-constructeur@groupe-atlantic.com

Siège social ACTA Commerce (Atlantic Climatisation et Traitement d'Air Commerce) 13 boulevard Monge 69882 MEYZIEU CedexSAS

au capital de 100 000 € - RCS Lyon 880 065 537

# Travaux compris dans nos prestations

## MISE EN SERVICE

### Pompe à chaleur air/air

Contrôle du respect des préconisations d'installation du constructeur • Raccordement du circuit frigorifique • Contrôle de l'étanchéité à l'azote • Tirage au vide des liaisons frigorifiques • Vérification des dispositifs d'écoulement des condensats • Vérification des raccordements électriques • Mise en route • Paramétrage • Envoi par mail d'un rapport de mise en service

### Forfait câblage

Câblage de l'alimentation de puissance et de l'interconnexion du générateur

## Pré-requis

(SI CES PRÉ-REQUIS NE SONT PAS RESPECTÉS, UN FORFAIT INSTALLATION NON PRÊTE DE 200€ HT SERA FACTURÉ)

### PRÉ-REQUIS COMMUNS À TOUS LES PRODUITS

- Présence de l'installateur indispensable
- L'installation doit être conforme aux données du constructeur tel que précisé dans la notice de l'installation

### PRÉ-REQUIS POMPE À CHALEUR AIR/AIR

- Les unités intérieures et extérieures doivent être positionnées et fixées à leur emplacement définitif
- Rendre l'accès aux unités possible
- L'UE doit être installée à moins de 1m du sol (à défaut, présence d'un échafaudage obligatoire)
- Les dénivelés entre l'unité extérieure et les unités intérieures doivent être conformes aux préconisations du constructeur
- L'écoulement des condensats doit être raccordé
- Les tubes frigo doivent être installés sans cassure ni pliure, bouchonnés et repérés si plusieurs appareils
- Le diamètre et la longueur des liaisons frigo doivent être conformes aux données du constructeur
- L'alimentation électrique doit être disponible le jour de l'intervention
- Les raccordements électriques doivent être en place et conformes aux données du constructeur
- Application des normes EN378 et IEC 60335-2-40 relatives au fluide frigorigène R32 : vérification de la surface minimale de la pièce et de la présence d'une ventilation adaptée conforme aux normes

### PRÉ-REQUIS SPÉCIFIQUES GAINABLE / SHOGUN

- Installer l'unité intérieure dans la partie centrale des combles pour pouvoir accéder à tous les éléments et équilibrer la longueur des gaines
- Placer une zone de plancher au niveau de la platine électrique et du raccordement frigo de l'unité intérieure
- Prévoir une trape ainsi qu'un chemin d'accès sécurisé jusqu'à l'unité intérieure
- S'assurer de l'aération des combles avant l'intervention en période estivale pour éviter une température excessive
- Prévoir des points d'ancrages pour que le technicien puisse s'accrocher avec ses EPI

### PRÉ-REQUIS FORFAIT CÂBLAGE

- L'installation doit être conforme aux données du constructeur et l'ensemble des câbles doit être repéré
- Le câble de puissance doit être tiré du tableau électrique au groupe extérieur de la PAC
- Le câble de puissance pour l'eau chaude sanitaire doit être tiré du tableau électrique à l'unité intérieure de la PAC
- Les câbles de puissance devront être raccordés au tableau électrique, hors tension, disjoncteurs baissés et protégés à leurs extrémités
- L'interconnexion doit être passée du groupe extérieur à l'unité intérieure
- La sonde extérieure et le thermostat doivent être fixés et raccordés
- Une longueur suffisante devra être laissée afin de procéder au câblage. (Prévoir entre 50 et 80 cm de câble en plus de chaque côté)

#### Service d'Interventions Techniques Constructeur ATLANTIC

✉ B.P. 71 - 13 boulevard Monge 69882 MEYZIEU Cedex

☎ : 04 72 10 27 79 - @ : interventions-constructeur@groupe-atlantic.com

Siège social ACTA Commerce (Atlantic Climatisation et Traitement d'Air Commerce) 13 boulevard Monge 69882 MEYZIEU CedexSAS

au capital de 100 000 € - RCS Lyon 880 065 537